

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Уютное

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 20, 26 дома № 21 по адресу Терешкова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 20, 26. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 20, 26 и составляет 2,2 Па, что равно требуемому значению разряжения равному 2 Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2020г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 5к квартир № 20, 26 составляет 63,9 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 20, 26 на срок до «6» июля 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / Нехорошкин Р.А.

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / Гладченко Е.А.

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / Гладченко В.А.

(личная подпись)



за № 807

Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами




вентиляция

размеры в метрах



дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_