

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газонпользующего оборудования и бытовых печей

г. Уютное

"12" декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1, 5 дома № 49 по адресу Саговае с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1, 5. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича, дымоотводы из _____, вентиляционные каналы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 1, 5 и составляет 22 Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па. Замеры производились прибором Термоанемометер Testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г до 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир №1, 5 составляет 509 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 64 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1, 5 на срок до «12» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газонпользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Ак зарегистрирован «14» декабря 2020г

за № 89ф

обследован. объект должен быть обследован в течении 6 месяцев с момента


2. Предприятие **не несет** ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____